



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039866-79	GESTOR Caixa Econômica Federal	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Construção de Parque Poliesportivo no município de Carlos Gomes (RS)				
PROponente / Tomador Município de Carlos Gomes		MUNICÍPIO / UF Carlos Gomes/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Padre Estanislau Holeinik 689	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Parque Poliesportivo				
DATA BASE fev-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Parque Poliesportivo	BDI 1 28,17%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,70%	5,79%	3,80%	19,62%	14,99%	15,54%	30,56%	
			Parcela (R\$)	25.275,41	15.094,50	9.908,33	51.128,41	39.073,77	40.505,78	79.656,62	
			Acumulado (%)	9,70%	15,49%	19,29%	38,91%	53,90%	69,44%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	25.275,41	40.369,91	50.278,24	101.406,65	140.480,42	180.986,20	260.642,82	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.460,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.460,45							
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	3.275,19	Parcela (%)	65,00%	35,00%						
			Acumulado (%)	65,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.128,87	3.275,19						
3.	INFRAESTRUTURA	14.686,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.686,09							
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.580,54	Parcela (%)	0,00%	49,00%	0,00%	0,00%	51,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	49,00%	49,00%	49,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	774,46	774,46	774,46	1.580,54			
5.	SUPERESTRUTURA	18.046,19	Parcela (%)	0,00%	73,00%	27,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	73,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	13.173,72	18.046,19					
6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	17.365,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	29,00%	29,00%	0,82%	0,00%	41,18%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	29,00%	58,00%	58,82%	58,82%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.035,86	10.071,73	10.214,12	10.214,12	17.365,05	
7.	COBERTURA	32.112,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	32.112,43				
8.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	28.499,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	50,65%	13,45%	32,20%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	54,35%	67,80%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.054,47	15.489,31	19.322,45	28.499,19	
9.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	15.672,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,65%	30,35%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,65%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,81	15.672,38		
10.	ESQUADRIAS	15.723,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,53	15.723,56	
11.	PINTURA	6.240,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,57%	34,43%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,57%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,57	6.240,01	
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.420,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.420,77				
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.504,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.504,87				
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.382,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,31	25.382,61	
15.	CERCAMENTO DO CAMPO E TERRENOS	51.098,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,65	25.549,31	51.098,61	
16.	LOUÇAS E METAIS	8.678,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,13	
17.	INSTALAÇÕES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	572,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,03	
18.	SERVIÇOS FINAIS	324,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72	

Local

21 de março de 2019

Data

Nome: Jacson Luiz Zapparoli

Titulo: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 215324

ART/RRR: 9558344