



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054494-68	Nº SICONV 868605/2018	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	APELIDO EMPREENDIMENTO Pav. Rua Miguel Abraão Amadiqi e Rua Estanislau Malys	DESCRIÇÃO DO LOTE Pav. e recapeamento asfáltico
----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
1.	Recapeamento e pavimentação	237.787,09	% Período:	16,16%	23,77%	56,16%	3,91%								
				100,00%											
1.1.	Serviços iniciais	9.646,95	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação sobre pedras de basalto	36.437,34	% Período:			100,00%									
1.3.	Pavimentação sobre chão batido	97.098,19	% Período:			100,00%									
1.4.	Lombada	1.027,48	% Período:				100,00%								
1.5.	Pluvial	28.789,13	% Período:	100,00%											
1.6.	Passeios	56.517,02	% Período:		100,00%										
1.7.	Rampas de acessibilidades	3.339,25	% Período:				100,00%								
1.8.	Pintura de ligação e sinalização horizontal	4.931,73	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 237.787,09				%:	16,16%	23,77%	56,16%	3,91%							
				Repasse:	36.022,79	52.968,48	125.151,23	8.714,64							
				Contrapartida:	2.413,29	3.548,54	8.384,30	583,82							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	38.436,08	56.517,02	133.535,53	9.298,46							
				%:	16,16%	39,93%	96,09%	100,00%							
				Repasse:	36.022,79	88.991,27	214.142,50	222.857,14							
				Contrapartida:	2.413,29	5.961,83	14.346,13	14.929,95							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	38.436,08	94.953,10	228.488,63	237.787,09							

CARLOS GOMES/RS

Local

sexta-feira, 29 de março de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: João Aleixo Bruschi

CREA/CAU: CREA RS 011.715

ART/RRT: 9909368

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

F	1	Administração Local
F	2	Serviços iniciais
F	3	Pavimentação sobre pedras de basalto
F	4	Pavimentação sobre chão batido
F	5	Lombada
F	6	Pluvial
F	7	Passeios
F	8	Rampas de acessibilidades
F	9	Pintura de ligação e sinalização horizontal

Rua A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
1																									
3																									
3																									
4																									
1																									
2																									
4																									
4																									