

C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O

Proprietário: Município de Carlos Gomes - RS

Obra: Estrutura em concreto armado pré moldado para cobertura das piscinas

Local: Rua Riachuelo, lotes Urbanos nº 01, 02, 03, 04, quadra 20A – Carlos Gomes – RS

Item	Discriminação dos Serviços	Peso		Valor	MESES		ACUMULADO
		%			Mês 1	R\$	
1	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	53,490		82.163,00	100,00	82.163,00	82.163,00
2	EXECUÇÃO DA TELHADO	46,510		71.442,40	100,00	71.442,40	71.442,40
TOTAL		100,00		153.605,40	48,93	146.116,63	153.605,40