

C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O

Proprietário: Município de Carlos Gomes - RS

Obra: Estrutura em concreto armado pré moldado para cobertura das piscinas

Local: Rua Riachuelo, lotes Urbanos nº 01, 02, 03, 04, quadra 20A – Carlos Gomes – RS

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor	MESES		ACUMULADO
		%		Mês 1		
				%	R\$	R\$
1	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	47,251	82.163,00	100,00	82.163,00	82.163,00
2	EXECUÇÃO DA TELHADO	52,749	91.725,06	100,00	91.725,06	91.725,06
TOTAL		100,00	173.888,06	100,00	173.888,06	173.888,06