

## Planilha Execução da Estrutura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço total
1.1	Pilares pré moldados para tesouras Seção 25x35 cm, altura de 5,20 metros (Concreto Fck 25 Mpa)	Peça	12,00		
1.2	Pilares pré moldados para oitão Seção 25x35 cm, altura de 6,55 metros (Concreto Fck 25 Mpa).	Peça	4,00		
1.3	Pilares pré moldados para oitão Seção 25x35 cm, altura de 7,45 metros (Concreto Fck 25 Mpa).	Peça	2,00		
1.4	Tesouras pré moldadas vão de 20 metros seção T, com tirantes (concreto Fck 25 Mpa).	Und.	12,00		
1.5	Vigas pré moldadas 15x40 cm (concreto Fck 25 Mpa).	m	180,00		
1.6	Fundação para pilares pré moldados (concreto Fck 20 Mpa).	Und.	18,00		
1.7	Frete para transporte das peças com distância média de 75 Km.	Und.	3,00		
1.8	Montagem da estrutura	Und.	1,00		
Total					R\$ 0,00